



CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Città Metropolitana di Messina)

Via San G. Bosco -98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Tel(+39) 090 97901 (centralino) Pec comunebarcellonapdg@postecert.it

UFFICIO TECNICO V° SETTORE
Servizio Protezione Civile

OGGETTO:	Perizia giustificativa a consuntivo dei lavori in somma urgenza e di protezione civile per l'eliminazione della situazione di pericolo a seguito dell'evento alluvionale del 03/12/2022, che ha colpito l'intero territorio del Comune di Barcellona P.G.
----------	---

Premesso che:

- nell'intero territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nella giornata tra il 3 e 4 Dicembre 2022 si sono abbattute delle copiose precipitazioni/nubifragi a carattere alluvionali, susseguiti da consistenti colate di fango e detriti provenienti dai versanti sovrastanti i vari agglomerati urbani sparsi sul territorio;
- il percorso evolutivo delle intense piogge con caratteristiche calamitose hanno immediatamente interessato la viabilità comunale, infrastrutture comunali e beni e immobili di privati;
- considerata l'eccezionalità dell'evento, il Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC) ha rappresentato per le vie brevi, al Sindaco la necessità di procedere con l'urgenza del caso alla convocazione del C.O.C. nella sua composizione completa,
- con provvedimento sindacale è stato attivato il Centro Operativo Comunale;
- a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito l'intero territorio comunale, recatosi sui luoghi il sottoscritto scrivente, senza indugio ha subito stabilito, valutato il grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha ordinato l'immediata esecuzione dei lavori di sistemazione del tratto di strada in corrispondenza della frazione Fondaco Nuovo che a seguito dell'evento alluvionale e dello straripamento delle saie a monte ha completamente divelto il tratto stradale e danneggiati i sottoservizi, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/16 e s.m. e i. a ditta interpellata e resasi immediatamente disponibile per l'eliminazione del pericolo o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo.

Rilevato che:

- in funzione dello stato dei luoghi non è stato possibile stabilire a priori un conteggio preciso delle quantità e costi da sostenere;
- sono stati redatti due regolari verbali di somma urgenza uno datato 04/12/2022, e un altro verbale datato 05/04/2023 con allegati i computi metrici presuntivi per l'eliminazione del pericolo, in questione

Accertato che:

- la ditta "ARTEDILE s.r.l.s." con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Kennedy n. 358, con P.IVA: 03476060839, affidataria dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi sopra oggettivati, ha comunicato il fine lavori datato 14/04/2023 in atti d'ufficio e prodotto i formulari (FIR) relativi al conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti prodotti dall'intervento e dall'evento calamitoso in questione;
- per quanto stabilito nei due verbali di somma urgenza si è provveduto alla redazione del computo metrico dei lavori ordinati a consuntivo, come sotto riportato:

Computo metrico a consuntivo

N.P1	Nolo a caldo di pala gommata Kw 148	ore 88	* €. 150,00 =	€. 13.200,00
N.P2	Nolo a caldo di mini pala gommata Kw 33,1	ore 98	* €. 80,00 =	€. 7.840,00
N.P3	Nolo a caldo mini escavatore	ore 140	* €. 80,00 =	€. 11.200,00
N.P4	Nolo a caldo di mini escavatore con martello	ore 66	* €. 110,00 =	€. 7.260,00
N.P5	Nolo a caldo di escavatore Kw 113	ore 38	* €. 150,00 =	€. 5.700,00
N.P6	Nolo a caldo autocarro	ore 88	* €. 50,00 =	€. 4.400,00
N.P7	Nolo a caldo autogrù	ore 19	* €. 150,00 =	€. 2.850,00
	Impiego operaio comune per movimentazione materiali	n. 3 x ore 88,00 = ore 264	* €. 23,61 =	€. 6.233,04
6.1.1.2	Fondazione stradale in tout-venant	mq. 1.560 x 0,25 = mc. 390,00	* €. 37,74 =	€. 14.718,60
3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate	mq. 1.560 x 0,25 = mc. 390,00	* €. 181,09 =	€. 70.625,10
N.P8	Dismissione e ricollocazione di chiusini e caditoie	n. 17	* €. 100,00 =	€. 1.700,00
3.2.4	Fornitura e posa in opera rete elettrosaldata	mq. 1.560 *kg/mq 2,22	* €. 3,45 =	€. 11.948,04
1.2.5	Trasporto di materiale di risulta	mc. 1200 *Km. 5,00	* €. 0,78 =	€. 4.680,00
	Oneri conferimento a discarica autorizzata, compreso IVA al 22%	mc. 1200	* €. 15,00 =	€. 18.000,00
3.1.1.7	Conglomerato cementizio per ripristino bordo strada via On. S. Recupero, cunette e caditoie	mc. 15,00	* €. 181,09 =	€. 2.716,35
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerato cementizio	mq. 12,50	* €. 38,59 =	€. 482,37
N.P9	Sostituzione tubo idrico	ml. 5,00	A corpo	€. 350,00
N.P10	Fornitura e posa in opera di pozzetto 40x40 + chiusino	n. 1	A corpo	€. 400,00
N.P11	Spostamento rete gas		A corpo	€. 600,00
N.P12	Sistemazione spalletta in cemento pozzetto fognario esistente		A corpo	€. 3.000,00
N.P13	Realizzazione muretto di contenimento		A corpo	€. 4.000,00
		Totale complessivo presunto		€. 191.903,50


- ai sensi dell'articolo 163 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii., la stazione appaltante provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dell'intervento


Per quanto sopra, si approva in linea tecnica l'intervento in somma urgenza e di protezione civile per l'eliminazione della situazione di pericolo a seguito dell'evento alluvionale del 03/12/2022, che ha colpito l'intero territorio del Comune di Barcellona P.G., effettuato nelle zone sopra individuate e di cui al computo metrico a consuntivo allegato alla presente dal costo complessivo in €. 191.903,50 come sopra dettagliato

Dalla Sede Municipale, 17/04/2023

La ditta

ARTEDILE SRLS
Via Kennedy, 358
98051 Barcellona P.G. (ME)
Partita Iva 03 476 060 839





ARTEDILE S.R.L.S.
VIA KENNEDY, 358
98051 BARCELLONA P.G. (ME)



Spett.le
Comune di Barcellona P.G.
Ufficio Tecnico
R.U.P. ing. Nunzio Santoro

Oggetto: Verbale di somma urgenza e di protezione civile per l'eliminazione della situazione di pericolo e il ripristino di parte della via Fondaco Nuovo e via Onorevole Santi Recupero a seguito dell'evento alluvionale del 03/12/2022 che ha colpito l'intero comune di Barcellona P.G.

Il sottoscritto MUNAFO' CORRADO nato a Barcellona P.G. il 04/09/1984 e residente in Terme Vigliatore, Contrada Cannotta 35/a, in qualità di legale rappresentante della ditta Artedile srls (P. Iva 03476060839), affidatario della somma urgenza in data 04/12/2022 e integrazione dello stesso del 05/04/2023,

comunica

che i lavori sono stati conclusi il **14/04/2023**.

Barcellona P.G. li 17/04/2023



L'impresa
ARTEDILE SRLS
L'Amministratore