



CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Città Metropolitana di Messina)

Via San G. Bosco - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Tel(+39) 090 97901 (centralino) Pec comunebarcellonapdg@postecert.it

UFFICIO TECNICO V° SETTORE
Servizio Protezione Civile

OGGETTO:	Perizia giustificativa a consuntivo dei lavori in somma urgenza e di protezione civile per l'eliminazione della situazione di pericolo a seguito dell'evento alluvionale del 03/12/2022, che ha colpito l'intero territorio del Comune di Barcellona P.G.
----------	---

Premesso che:

- nell'intero territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nella giornata tra il 3 e 4 Dicembre 2022 si sono abbattute delle copiose precipitazioni/nubifragi a carattere alluvionali, susseguiti da consistenti colate di fango e detriti provenienti dai versanti sovrastanti i vari agglomerati urbani sparsi sul territorio;
- il percorso evolutivo delle intense piogge con caratteristiche calamitose hanno immediatamente interessato la viabilità comunale, infrastrutture comunali e beni e immobili di privati;
- considerata l'eccezionalità dell'evento, il Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC) ha rappresentato per le vie brevi, al Sindaco la necessità di procedere con l'urgenza del caso alla convocazione del C.O.C. nella sua composizione completa,
- con provvedimento sindacale è stato attivato il Centro Operativo Comunale;
- a seguito di segnalazione da parte del Sindaco, il sottoscritto Ing. Nunzio Santoro coadiuvato dal Prof. Ing. Antonino Recupero, nella qualità di responsabile scientifico nominato dal Dipartimento di Ingegneria per l'Accordo di programma tra "Comune di Barcellona P.G. e Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Ingegneria, ha eseguito un sopralluogo di merito in data 08/12/2022 alle ore 10,00 e seguenti, al ponte di collegamento sul torrente Longano "Ponte Via Roma" ulteriormente danneggiato dagli eventi alluvionali eccezionali del 03/12/2022,
- a seguito dell'accertamento è stato accertato: uno stato generalizzato di degrado strutturale in prossimità del giunto tecnico con il distacco di alcune porzioni di conglomerato cementizio coprifero in alcune strutture portanti del ponte e precisamente nella soletta di copertura in corrispondenza del giunto tecnico in entrambi le parti, pertanto, senza indugio ha subito stabilito, valutato il grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del ponte in questione e ripristino della funzionalità, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/16 e s.m.e i. a ditta interpellata e resasi immediatamente disponibile per l'eliminazione del pericolo o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pericolo.

Rilevato che:

- in funzione dello stato dei luoghi non è stato possibile stabilire a priori un conteggio preciso delle quantità e costi da sostenere;
- è stato redatto regolare verbale di somma urgenza datato 09/12/2022, con allegato un computo metrico presuntivo per l'eliminazione del pericolo, in cui sono stati stimati in funzione dello stato dei luoghi 10 giorni per la loro esecuzione e definizione

Accertato che:

- la ditta "POLY CUT srls" con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, in via S. Andrea n. 251, con P.IVA: 03325280836, affidataria dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi sopra oggetto, ha comunicato il fine lavori datato 18/12/2022, in atti d'ufficio e

prodotto i formulari (FIR) relativi al conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti prodotti dall'intervento e dall'evento calamitoso in questione;

- per quanto stabilito nel verbale di somma urgenza si è provveduto alla redazione del computo metrico dei lavori ordinati a consuntivo, come sotto specificato:


21.1.11	Rimozione di intonaco esterno/copriferro ammalorato	mq. 240,50	* €. 4,07 =	€. 978,84
21.3.1	Risanamento di strutture intelaiata in c.a. per ricostituire della malta copriferro	mq. 240,50	* €. 105,42 =	€. 25.353,51
21.1.25	Trasporto di materiale proveniente dalla rimozione	mc. 5,71	* €. 38,71 =	€. 221,03
6.1.5.2	Conglomerato bituminoso (BINDER)	mc. 555,00	* €. 1,99 =	€. 1.104,45
6.1.6.2	Conglomerato bituminoso (TAPPETINO)	mc. 222,00	* €. 2,64 =	€. 586,08
N.P.1	Copri giunto	a corpo		€. 500,00
6.1.1.1	Oneri conferimento a discarica autorizzata compreso IVA	mc. 5,71	* €. 15,00 =	€. 85,65
			Totale	€. 28.829,56

- ai sensi dell'articolo 163 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii., la stazione appaltante provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dell'intervento

Per quanto sopra, si approva in linea tecnica l'intervento in somma urgenza e di protezione civile per l'eliminazione della situazione di pericolo a seguito dell'evento alluvionale del 03/12/2022, che ha colpito l'intero territorio del Comune di Barcellona P.G., effettuato nelle zone sopra individuate e di cui al computo metrico a consuntivo dal costo complessivo in €. 28.829,56 escluso IVA-

Dalla Sede Municipale, 03/01/2023

La ditta
Profi Cart snc
L'Amministratore





Spett.le
Comunie di Barcellona P.G.
Ufficio Tecnico v° Settore
Servizio Protezione Civile

Oggetto: Verbale di somma urgenza e di protezione civile per l'eliminazione della situazione di pericolo a seguito dell'evento alluvionale del 03/12/2022, che ha colpito l'intero territorio comunale di Barcellona P.G.

La sottoscritta Poly Cut Srls con sede in via Sant' Andrea 251 in Barcellona P.G. con P.IVA 03325280836 in merito ai lavori di Ripristino dello stato di degrado strutturale in prossimità del giunto tecnico con distacco di alcune porzioni di conglomerato cementizio del ponte di collegamento sul torrente Longano "Ponte Via Roma"

COMUNICA

Che in data 18/12/2022 sono stati ultimati i lavori completamente di cui sopra.

Barcellona li 18/12/2022

Poly Cut srls
Amministratore

POLY CUT SRLS
Via Sant'Andrea, 251 98051 Barcellona P.G. (ME)
P.IVA 03325250836 email: polycutsrls@gmail.com
Tel. 3493592162, 3484030297